



REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj
Odsjek za pomorstvo, promet i veze
Pazin, M. B. Rašana 2/4
tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/06-01/04
URBROJ: 2163/1-08/1-06-02
Pazin, 16. ožujak 2006.g.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvještaja o Izvršenju Plana građenja županijskih i lokalnih cesta za 2005.godinu
- dostavlja se

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

v.d. PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Izvršenje Plana građenja županijskih i lokalnih cesta za 2005.godinu
4. Odluka Upravnog vijeća ŽUC-e

Na temelju članak 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03 - pročišćeni tekst i 10/04 i 13/05), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2006. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se izvješće o Izvršenju Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2005.godinu
2. Izvršenje Plana iz točke 1.ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 6/03 - pročišćeni tekst), i članak 10. stavak 3. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05) kojim je propisano da je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dužno najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće Županijskom poglavarstvu.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća izvješće o Izvršenju Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2005.godinu.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 16. točka 2. Statuta Županijske uprave za ceste (Službene novine Istarske županije br. 5/05) Upravno vijeće odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja i dostavlja ih putem nadležnog upravnog tijela županije Županijskom poglavarstvu.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 06. ožujka 2006. godine Izvršenje Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2005.godinu koje sadrži:

1. Financijski izvještaj,
 2. Izvještaj rashoda i izdataka po namjenama,
 3. Plan radova redovnog održavanja – izvršenje,
 4. Plan radova izvanrednog održavanja – izvršenje,
 5. Plan radova građenja – izvršenje,
- sa obrazloženjima.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje izvještaja o Izvršenju Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2005.godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52001 PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 9

KLASA:400-01/04-01/115
URBROJ:2163/1-12/01-01-06-1/5

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2005. GODINI

Pazin, veljača 2006. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

PRIHODI (A) I PRIMICI (B)	RAČUN	PLAN 2005	IZVRŠENJE	INDEX
A PRIHODI POSLOVANJA (1-7)		83.151.515	74.447.412	89,5
1 Pomoći regionalne i lokalne samouprave		17.546.961	11.277.353	64,3
1.1 Kapitalne pomoći		17.546.961	11.277.353	64,3
1.1.1 Kapitalne pomoći županije	63322	0	0	
1.1.2 Kapitalne pomoći gradova	63323	11.590.463	7.582.699	65,4
1.1.3 Kapitalne pomoći općina	63324	5.956.498	3.694.654	62,0
2 Pomoći subjekata opće države		8.500.000	6.257.667	73,6
2.1 Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC		8.500.000	6.257.667	73,6
2.1.1 Stalne tekuće pomoći	63414/0	6.000.000	6.257.667	104,3
2.1.2 Interventna sredstva	63414/1	2.500.000	0	
2.2 Kapitalne pomoći državnih vlasti (MP)	63421	0	0	
2.3 Kapitalne pomoći od trgovačkih društava	63424	0	0	
3 Prihodi od financijske imovine		90.000	91.199	101,3
3.1 Kamate na depozite po viđenju	64132	90.000	91.199	101,3
4 Prihodi od nefinancijske imovine		56.933.554	56.738.633	99,7
4.1 Naknada za korištenje javnih cesta	64241	56.523.554	56.279.191	99,6
4.2 Naknada za izvanredni prijevoz	64242	10.000	9.816	98,2
4.3 Naknada za prekomjernu uporabu cesta	64243	0	0	
4.4 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	64244	250.000	282.207	112,9
4.4 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	64247	150.000	167.419	111,6
5 Administrativne upravne pristojbe		30.000	30.371	101,2
5.1 Državne upravne pristojbe	65111	30.000	30.371	101,2
6 Prihodi po posebnim propisima		30.000	31.189	104,0
6.1 Ostali nespomenuti prihodi	65269	30.000	31.189	104,0
7 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	72311	21.000	21.000	
B PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		30.000.000	30.000.000	100,0
1 Krediti banaka	84412	30.000.000	30.000.000	100,0
C POČETNO STANJE - NOVAC U BANKAMA	111	7.333.165	7.333.670	100,0
SVEUKUPNO (A+B+C)		120.484.680	111.781.082	92,8

RASHODI I IZDACI

razred	skupina	podskupina	odjeljak	tekući rashodi	PLAN 2005	IZVRŠENJE	INDEX
3				tekući rashodi	104.748.655	95.145.223	90,8
	31			rashodi za zaposlene	1.867.311	1.868.675	100,1
				ukupno plaće i doprinosi na plaće	1.835.811	1.827.475	99,5
				plaće	1.566.391	1.559.278	99,5
		3111		plaće za redovan rad	1.566.391	1.559.278	99,5
				ostali rashodi za zaposlene	31.500	41.200	130,8
		3121		nagrade, otpremnina	31.500	41.200	130,8
				doprinosi na plaće	269.420	268.197	99,5
		3132		doprinosi za zdravstvo	234.959	233.892	99,5
		3133		doprinosi za ZAP	26.629	26.508	99,5
		3134		doprinosi za ozljedu rada	7.832	7.796	99,5
	32			materijalni rashodi	98.621.820	89.461.503	90,7
				321 naknade troškova zaposlenicima	45.000	42.318	94,0
		3211		službena putovanja	18.000	16.484	91,6
		3212		naknada za prijevoz	23.000	22.324	97,1
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	4.000	3.510	87,8
				322 rashodi za materijal i energiju	140.820	159.653	113,4
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	28.820	39.920	138,5
		3223		energija	105.000	113.790	108,4
		3225		sitan inventar i autogume	7.000	5.944	84,9
				323 rashodi za usluge	98.277.000	89.130.948	90,7
				ukupno usluge tekućeg i invest. održavanja	97.398.000	88.273.720	90,6
				ukupno ostali rashodi za usluge	879.000	857.227	97,5
		3231		telefon, pošta, prijevoz	111.000	123.885	111,6
		32321/0		usluge tekućeg održavanja -redovno	42.000.000	42.262.657	100,6
		32321/1		usluge investicionog održavanja -izvanredno	55.344.000	45.953.986	83,0
		32322		usluge tekućeg i investicionog održavanja opreme	20.000	24.604	123,0
		32323		usluge tekućeg i investicionog održavanja prijevoznih sredstava	32.000	30.288	94,7
		32329		ostale usluge tekućeg i investicionog održavanja	2.000	2.185	109,2
		3233		usluge informiranja	20.000	16.096	80,5
		3234		komunalne usluge	55.000	48.052	87,4
		3236		zdravstvene usluge	5.000	2.010	40,2
		3237		intelektualne i osobne usluge	190.000	179.460	94,5
		3238		računalne usluge	8.000	5.241	65,5
		3239		ostale usluge	490.000	482.484	98,5
				329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000	128.584	80,9
		3291		naknade za rad	45.000	39.982	88,8
		3292		premije osiguranja	50.000	40.376	80,8
		3293		reprezentacija	55.000	44.483	80,9
		3294		članarine	2.000	3.743	187,2
		3299		ostale usluge poslovanja	7.000	0	0,0
	34			financijski rashodi	4.148.523	3.815.045	92,0
				342 kamata za primljene zajmove	3.991.523	3.696.732	92,6
		3423		kamata za zajmove	3.791.523	2.679.954	70,7
		3425		interkalarna kamata	200.000	1.016.778	508,4
				343 ostali financijski rashodi	157.000	118.313	75,4
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000	12.352	102,9
		3432		negativne tečajne razlike	50.000	17.059	34,1
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi	95.000	88.902	93,6
	38			ostali rashodi	111.001	0	0,0
				385 izvanredni rashodi	111.001	0	0,0
		3859		ostali izvanredni rashodi	111.001	0	0,0

RASHODI I IZDACI

razred	skupina	podskupina	odjeljak	tekući rashodi	PLAN 2005	IZVRŠENJE	INDEX
4	kapitalni rashodi				12.144.820	4.846.209	39,9
	41	rashodi za nabavu neproizvedene imovine			42.000	41.702	
		412	nematerijalna imovina		42.000	41.702	
			4124	ostala prava	42.000	41.702	99,3
	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			12.101.620	4.803.308	39,7
		421	građevinski objekti		11.773.320	4.486.644	38,1
			4213	ceste	11.773.320	4.486.644	38,1
		422	postrojenja i oprema		43.300	39.053	90,2
			4221	uredska oprema i namještaj	35.000	25.726	73,5
			4222	komunikacijska oprema	1.300	7.154	550,3
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	0	#DIV/0!
			4227	uređaji, strojevi i oprema	7.000	6.173	88,2
		423	prijevozna sredstva		285.000	277.611	97,4
			4231	prijevozna sredstva	285.000	277.611	97,4
	45	rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini			1.200	1.200	100,0
		451	dodatna ulaganja na građevinskom objektima		1.200	1.200	100,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	1.200	1.200	100,0
5	zajmovi				2.900.066	2.890.831	99,7
	54	izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova			2.900.066	2.890.831	99,7
		544	otplata zajmova		2.900.066	2.890.831	99,7
			5441	otplata glavnice	2.900.066	2.890.831	99,7
UKUPNO					119.793.541	102.882.263	85,9
2	obveze iz 2004 . godine				691.139	0	0,0
	23	obveze za rashode poslovanja			691.139	0	0,0
		232	obveze za materijalne rashode		130.812	0	0,0
		234	obveze za financijske rashode		560.327	0	0,0
SVEUKUPNO PLAN 2005 3+4+5+2					120.484.680	102.882.263	85,4

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA ZA 2005. GODINU

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2005. godinu donešen je dana 27. prosinca 2004. godine na iznos od 144,159 mln kuna, na kojeg je Županijsko poglavarstvo Istarske županije dalo pozitivno mišljenje dana 23. prosinca 2004. godine.

Na osnovu članka 13. ZOJC-a N.N. broj 180/04 i zahtjeva Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka izvršeno je usklađenje Plana na iznos od 127,619 mln kuna.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici 30. svibnja 2005. g. donosi Zaključak o donošenju plana-usklađenja s iznosom od 127,619 mln kuna te ga uputilo na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije donosi Plan građenja i održavanja za 2005. g. – rebalans 27. prosinca 2005. g. s iznosom od 120,848 mln kuna na kojeg je Županijsko poglavarstvo dalo pozitivno prethodno mišljenje.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja za 2005. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	74.447.412
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	7.333.670
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.091.199
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	111.872.282
5.	UKUPNI RASHODI	96.292.700
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	6.587.563
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	102.882.263
8.	NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)	8.990.019

A PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 111.781.082 kuna od ukupno 120.484.680 kuna odnosno 7,2 % manje od Plana. Do podbačaja je došlo u dijelu sredstava pomoći od lokalne samouprave i prihoda pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći lokalne samouprave ostvareni su 64% od Plana. Glavni razlog je odustajanje od realizacije nekih projekata gdje značajnije učestvuje lokalna samouprava te nepodmirivanja obveza za već gotove projekte koje će biti realizirane u 2006. godini.

Prihodi Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb ostvareni su sa 73% od Plana. Glavni razlog podbačaja jesu nerealizirana interventna sredstva. Razlika sredstava će biti realizirano u 2006. godini.

Prihodi od financijske imovine realizirani su sa 101,3% od Plana.

Prihodi od nefinancijske imovine realizirani su s 99,7% od Plana.

Prihodi od administrativnih upravnih pristojbi realizirani su sa 101,2% ili 1,2% više od Plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su sa 104% ili 4% više od Plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su sa 100% .

2. Primici

Primici od zaduživanja, tj. ostvarenje kredita ostvareno je sa 100% u iznosu od 30.000.000 kuna.

Ostvarenim prihodima i primicima pokrivena su sve obveze, rashodi i izdaci u tekućoj godini, a sredstvima na računima krajem godine pokrit će se i nastale obveze koje nisu mogle biti plaćene.

Ostatak sredstava prenijet će se u novu poslovnu godinu.

B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 102.882.263 kune, odnosno 14,6% manje u odnosu na Plan.

1. Tekući rashodi

Tekući rashodi ostvareni su s 95.145.223 ili 90,8% od Plana.

Rashodi za zaposlene realizirani su s 1.868.675 kuna ili 100,1% Plana.

Materijalni rashodi realizirani su s 89.461.503 kune ili 90,7% Plana.

Do podbačaja je došlo u uslugama izvanrednog održavanja i to iz razloga neostvarivanja prihoda ili nedovršenosti projekata.

Financijski rashodi ostvareni su s 3.815.045 kuna ili 92,0% od Plana.

Do smanjenja rashoda došlo je zbog tečajnih razlika koje su bile manje od planiranih, a ostali izvanredni rashodi nisu nastali, a planirani su.

2. Kapitalni rashodi

Kapitalni rashodi realizirani su s 4.846.209 kuna ili 39,9% od Plana.

Do podbačaja je došlo na poziciji građenja – ceste, zbog manjka prihoda, zbog postupka ishodovanja lokacijskih dozvola, te slijedom toga do nerealiziranja glavnih projekata, imovinsko pravnih odnosa . (Detaljan pregled vidi u Planu građenja)

3. Zajmovi

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani su s 2.890.831 kuna ili 99,7 od Plana.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje plana u dijelu prihoda i primitaka u potpunosti su ostvareni izvorni prihodi i primici od financijske imovine i zaduživanja u skladu s Planom, dok su podbacile pomoći od lokalne samouprave i trgovačkog društva Hrvatskih cesta, koje će se realizirati u 2006. godini.

Neurošena sredstva utrošit će se za dovršetak programa koji se nisu realizirali u 2005. godini, a realizirati će se Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2006. godini.

--

IZVJEŠTAJ RASHODA I IZDATAKA PO NAMJENAMA

RASHODI I IZDACI

KLASIFIKACIJA - ORGANIZACIJSKA	RAČUN	PLAN 2005	IZVRŠENJE	INDEX
I RASHODI ODRŽAVANJA		97.344.000	88.894.681	91,3
REDOVNO ODRŽAVANJE	3232/1	42.000.000	42.262.657	100,6
IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3232/2	55.344.000	46.632.024	84,3
A ŽUPANIJSKE CESTE (a+b)		83.499.420	71.126.451	85,2
a) Redovno održavanje	3232/11	30.258.420	24.713.394	81,7
1. Ljetno	3232/111	27.486.500	21.110.497	76,8
2. Zimsko	3232/112	2.771.920	3.602.897	130,0
b) Izvanredno održavanje	3232/21	53.241.000	46.413.057	87,2
1. Priprema	3232/111	4.522.000	4.089.925	90,4
2. Radovi	3232/212	48.719.000	42.323.132	86,9
B LOKALNE CESTE (a+b)		13.844.580	17.768.230	128,3
a) Redovno održavanje	3232/12	11.741.580	17.549.263	149,5
1. Ljetno	3232/121	9.162.337	14.129.742	154,2
2. Zimsko	3232/122	2.579.243	3.419.521	132,6
b) Izvanredno održavanje	3232/22	2.103.000	218.967	10,4
1. Priprema	3232/221	103.000	218.967	212,6
2. Radovi	3232/222	2.000.000	0	0,0
II GRADENJE	4213	11.773.320	3.809.806	32,4
1. Priprema	4213/1	5.673.320	1.916.120	33,8
2. Radovi	4213/2	6.100.000	1.893.686	31,0
III FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI		7.159.590	6.705.876	93,7
1. Rashodi	342+343+385	4.259.524	3.815.045	89,6
2. Izdaci	544	2.900.066	2.890.831	99,7
IV RASHODI ŽUC-e		3.516.631	3.471.900	98,7
1. PLAĆE I NAKN. ZAPOSLENIKA	311+312+313	1.867.311	1.868.675	100,1
2. MAT. RASHODI I USLUGE	321+322+323-(3232/1+3232/2)+329	1.277.820	1.244.859	97,4
3. OSTALI RASHODI	412+422+423	371.500	358.366	96,5
UKUPNO		119.793.541	102.882.263	85,9
V OBEVEZE IZ 2004. GODINE		691.139		
SVEUKUPNO RAHODI I IZDACI		120.484.680	102.882.263	85,4

PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005 - 31.12.2005.**

Pozicija	Opis rada	PLAN (županijske i lokalne. ceste)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste)	INDEKS (%)
1.	Pregled javnih cesta	1.549.278,00	1.636.930,73	105,66
2.	Opće održavanje kolnika	715.408,00	551.843,95	77,14
3.	Asfaltni kolnik	14.466.840,03	9.944.769,35	68,74
4.	Betonski kolnik			
5.	Kolnik od kamenog materijala	944.705,05	2.603.529,20	275,59
6.	Održavanje bankina	1.325.240,86	2.090.222,72	157,72
7.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	982.116,84	1.759.801,90	179,18
8.	Održavanje objekata za odvodnju	1.955.447,42	1.856.315,71	94,93
9.	Održavanje opreme ceste	4.337.411,25	4.319.710,90	99,59
10.	Izrada oznaka na kolniku	3.387.818,00	3.499.479,81	103,30
11.	Košnja trave i održavanje zelenila	5.188.416,00	5.489.523,47	105,80
12.	Tekuće održavanje mostova	95.909,71	114.255,32	119,13
13.	Tekuće održavanje tunela i galerija			
14.	Održavanje potpornih i obložnih zidova	688.535,44	399.693,53	58,05
15.	Zimska služba	5.351.162,87	6.759.760,07	126,32
16.	Ostali radovi	1.011.710,55	974.162,30	96,29
UKUPNO:		42.000.000,00	41.999.998,95	100,00
UKUPNO LJETNO:		36.648.837,13	35.240.238,88	96,16
UKUPNO ZIMSKO:		5.351.162,87	6.759.760,07	126,32

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005 - 31.12.2005.**

Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE (plan)	ŽUPANIJSKE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	Pregled javnih cesta	1.449.786,61	1.520.857,44	104,90
2.	Opće održavanje kolnika	603.778,00	435.074,14	72,06
3.	Asfaltni kolnik	10.689.837,15	5.289.580,32	49,48
4.	Betonski kolnik			
5.	Kolnik od kamenog materijala	322.750,51	787.318,87	243,94
6.	Održavanje bankina	943.517,50	846.035,45	89,67
7.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	580.856,64	728.670,05	125,45
8.	Održavanje objekata za odvodnju	1.748.597,93	1.109.874,26	63,47
9.	Održavanje opreme ceste	3.760.103,46	3.537.269,67	94,07
10.	Izrada oznaka na kolniku	3.213.821,60	3.302.638,11	102,76
11.	Košnja trave i održavanje zelenila	2.982.534,00	2.887.784,04	96,82
12.	Tekuće održavanje mostova	88.179,31	42.706,91	48,43
13.	Tekuće održavanje tunela i galerija			
14.	Održavanje potpornih i obložnih zidova	438.334,11	200.131,39	45,66
15.	Zimska služba	2.771.919,98	3.454.352,57	124,62
16.	Ostali radovi	664.403,20	422.555,98	63,60
UKUPNO:		30.258.420,00	24.564.849,19	81,18
UKUPNO LJETNO:		27.486.500,02	21.110.496,63	76,80
UKUPNO ZIMSKO:		2.771.919,98	3.454.352,57	124,62

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005 - 31.12.2005.**

Pozicija	Opis rada	LOKALNE CESTE (plan)	LOKALNE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	Pregled javnih cesta	99.491,39	116.073,29	116,67
2.	Opće održavanje kolnika	111.630,00	116.769,81	104,60
3.	Asfaltni kolnik	3.777.002,88	4.655.189,05	123,25
4.	Betonski kolnik			
5.	Kolnik od kamenog materijala	621.954,54	1.816.210,33	292,02
6.	Održavanje bankina	381.723,36	1.244.187,27	325,94
7.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	401.260,20	1.031.131,85	256,97
8.	Održavanje objekata za odvodnju	206.849,49	746.441,45	360,86
9.	Održavanje opreme ceste	577.307,78	782.441,23	135,53
10.	Izrada oznaka na kolniku	173.996,40	196.841,71	113,13
11.	Košnja trave i održavanje zelenila	2.205.882,00	2.601.739,43	117,95
12.	Tekuće održavanje mostova	7.730,41	71.548,41	925,55
13.	Tekuće održavanje tunela i galerija			
14.	Održavanje potpornih i obložnih zidova	250.201,33	199.562,13	79,76
15.	Zimska služba	2.579.242,88	3.305.407,50	128,15
16.	Ostali radovi	347.307,34	551.606,32	158,82
UKUPNO:		11.741.580,00	17.435.149,77	148,49
UKUPNO LJETNO:		9.162.337,12	14.129.742,27	154,22
UKUPNO ZIMSKO:		2.579.242,88	3.305.407,50	128,15

ZA PERIOD OD 01.01.2005. GODINE DO 31.12.2005. GODINE

PLANIRANI RADOVI	PLAN	IZVRŠENJE
	42.000.000,00	41.999.998,95

1. Pregled javnih cesta u okviru planiranih vrijednosti.
2. Opće održavanje kolnika – do manjeg izvršenja došlo je uslijed manjeg iznosa sredstava za otklanjanje posljedica izvanrednih događaja.
3. Asfaltni kolnik – do manjeg izvršenja došlo je zbog spravnjenja finansijskih sredstava unutar radova redovnog održavanja budući da su neke stavke uslijed nepovoljnih vremenskih prilika te hitnog uklanjanja posljedica istih bitno prekoračene.
Kako se ne bi prekoračila ukupna sredstva za redovno održavanje povećanje radova na pojedinim stavkama odrazilo se na smanjenje radova na asfaltnim kolnicima.
4. Betonski kolnik –
5. Kolnik od kamenog materijala – do znatnog prekoračenja došlo je uslijed nepovoljnih vremenskih prilika (obilnih padalina) te je bilo nužno navoziti i ugrađivati daleko više kamenih materijala od planiranih da bi se održala provoznost cesta.
6. Održavanje bankina – do prekoračenja stavke došlo je uslijed povećane potrebe za skidanjem bankina kako bi se što prije eliminirala nakupljena voda s kolnika koja ostaje nakon obilnih padalina.
7. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa – do povećanja stavke došlo je uslijed obilnih padalina te potrebe otklanjanja odrona na ceste koji se nisu mogli predvidjeti .
8. Održavanje objekata za odvodnju – u okviru planiranih vrijednosti.
9. Održavanje opreme ceste – u okviru planiranih vrijednosti.
10. Izrada oznaka na kolniku - u okviru planiranih vrijednosti.
11. Košnja trave i održavanja zelenila - u okviru planiranih vrijednosti.
12. Tekuće održavanje mostova - u okviru planiranih vrijednosti.
13. Tekuće održavanje tunela i galerija - u okviru planiranih vrijednosti.
14. Održavanje potpornih i obložnih zidova – do smanjenja radova došlo je uslijed smanjene potrebe za održavanjem potpornih zidova kroz radove redovnog održavanja.
15. Zimska služba – do povećanja stavke došlo je uslijed nepovoljnih vremenskih nepogoda (obilnije sniježne padaline tijekom zimskog perioda te veće potrebe za čišćenjem i posipavanjem cesta).
16. Ostali radovi – u okviru planskih vrijednosti

ISPORUKA SOLI OD STRANE PODUZEĆA "HRVATSKE CESTE" d.o.o. ZAGREB

VRIJEDNOST	262.658,41
------------	------------

Prema Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2005. godini (N.N. 57/05)

Županijskoj upravi za ceste Istarske županije doznačuju se sredstva za ujednačavanje standarda održavanja.

Raspodjela sredstava za Županijsku upravu za ceste Istarske županije iznosi 6.000.000,00 kuna. Sredstva se doznačuju u mjesečnim ratama.

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb provele su Javno nadmetanje za nabavu i isporuku soli za zimsku službu za svoje potrebe te za potrebe Županijske uprave za ceste.

Troškovi za nabavu i isporuku soli županijskim upravama za ceste odbijaju se od sredstava koja su Hrvatske ceste d.o.o. dužne doznačiti županijskim upravama za ceste.

Odbitak sredstava za Županijsku upravu za ceste Istarske županije u 2005. godini iznosi 262.658,41 kuna tj. Hrvatske ceste d.o.o. će Županijskoj upravi za ceste Istarske županije doznačiti sredstva prema raspodjeli umanjena za navedeni iznos.

Sol je utrošena za redovno održavanje cesta.

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG
ODRŽAVANJA U ODNOSU NA STANDARD
RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2005. - 31.12.2005.**

kn/km	35.185,63	61.930,38		kn/km	23.760,08	42.654,14		kn/km	29.330,63	52.052,31
km	698,150	698,150		km	733,800	733,800		km	1.431,950	1.431,950

Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE (izvršeno)	ŽUPANIJSKE CESTE (standard)	INDEKS (%)	LOKALNE CESTE (izvršeno)	LOKALNE CESTE (standard)	INDEKS (%)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste)	STANDARD (županijske i lokalne ceste)	INDEKS (%)
1.	Pregled javnih cesta	1.520.857,44	1.371.059,74	110,93	116.073,29	525.086,49	22,11	1.636.930,73	1.896.146,23	86,33
2.	Opće održavanje kolnika	435.074,14	222.365,40	195,66	116.769,81	138.376,99	84,39	551.843,95	360.742,39	152,97
3.	Asfaltni kolnik	5.289.580,32	7.870.630,51	67,21	4.655.189,05	6.219.254,18	74,85	9.944.769,35	14.089.884,69	70,58
4.	Betonski kolnik								0,00	
5.	Kolnik od kamenog materijala	787.318,87	7.526.950,84	10,46	1.816.210,33	4.213.343,19	43,11	2.603.529,20	11.740.294,03	22,18
6.	Održavanje bankina	846.035,45	107.049,79	790,32	1.244.187,27	74.486,50	1.670,35	2.090.222,72	181.536,29	1.151,41
7.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	728.670,05	1.347.815,26	54,06	1.031.131,85	1.021.714,39	100,92	1.759.801,90	2.369.529,65	74,27
8.	Održavanje objekata za odvodnju	1.109.874,26	6.547.375,70	16,95	746.441,45	5.067.525,46	14,73	1.856.315,71	11.614.901,15	15,98
9.	Održavanje opreme ceste	3.537.269,67	6.926.485,44	51,07	782.441,23	4.349.910,92	17,99	4.319.710,90	11.276.396,35	38,31
10.	Izrada oznaka na kolniku	3.302.638,11	3.951.235,78	83,58	196.841,71	1.776.148,22	11,08	3.499.479,81	5.727.384,00	61,10
11.	Košnja trave i održavanje zelenila	2.887.784,04	2.082.075,12	138,70	2.601.739,43	1.722.478,83	151,05	5.489.523,47	3.804.553,94	144,29
12.	Tekuće održavanje mostova	42.706,91	687.910,69	6,21	71.548,41	250.671,59	28,54	114.255,32	938.582,28	12,17
13.	Tekuće održavanje tunela i galerija								0,00	
14.	Održavanje potpornih i obložnih zidova	200.131,39	2.369.050,80	8,45	199.562,13	754.531,91	26,45	399.693,53	3.123.582,71	12,80
15.	Zimska služba	3.454.352,57	1.669.874,26	206,86	3.305.407,50	4.725.176,35	69,95	6.759.760,07	6.395.050,61	105,70
16.	Ostali radovi	422.555,98	556.812,43	75,89	551.606,32	460.901,84	119,68	974.162,30	1.017.714,26	95,72

IZNOS :	24.564.849,19	43.236.691,75	56,81	17.435.149,77	31.299.606,85	55,70	41.999.998,95	74.536.298,60	56,35
----------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005 - 31.12.2005.**

Pozicija	Opis rada	STANDARD (županijske i lokalne. ceste)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste)	INDEKS (%)
----------	-----------	--	--	------------

1.	Pregled javnih cesta	1.896.146,23	1.636.930,73	86,33
2.	Opće održavanje kolnika	360.742,39	551.843,95	152,97
3.	Asfaltni kolnik	14.089.884,69	9.944.769,35	70,58
4.	Betonski kolnik	0,00		
5.	Kolnik od kamenog materijala	11.740.294,03	2.603.529,20	22,18
6.	Održavanje bankina	181.536,29	2.090.222,72	1.151,41
7.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	2.369.529,65	1.759.801,90	74,27
8.	Održavanje objekata za odvodnju	11.614.901,15	1.856.315,71	15,98
9.	Održavanje opreme ceste	11.276.396,35	4.319.710,90	38,31
10.	Izrada oznaka na kolniku	5.727.384,00	3.499.479,81	61,10
11.	Košnja trave i održavanje zelenila	3.804.553,94	5.489.523,47	144,29
12.	Tekuće održavanje mostova	938.582,28	114.255,32	12,17
13.	Tekuće održavanje tunela i galerija	0,00		
14.	Održavanje potpornih i obložnih zidova	3.123.582,71	399.693,53	12,80
15.	Zimska služba	6.395.050,61	6.759.760,07	105,70
16.	Ostali radovi	1.017.714,26	974.162,30	95,72

UKUPNO:	74.536.298,60	41.999.998,95	56,35
UKUPNO LJETNO:	68.141.247,99	35.240.238,88	51,72
UKUPNO ZIMSKO:	6.395.050,61	6.759.760,07	105,70

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA**

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005 - 31.12.2005.

Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE (standard)	ŽUPANIJSKE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	Pregled javnih cesta	1.371.059,74	1.520.857,44	110,93
2.	Opće održavanje kolnika	222.365,40	435.074,14	195,66
3.	Asfaltni kolnik	7.870.630,51	5.289.580,32	67,21
4.	Betonski kolnik			
5.	Kolnik od kamenog materijala	7.526.950,84	787.318,87	10,46
6.	Održavanje bankina	107.049,79	846.035,45	790,32
7.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	1.347.815,26	728.670,05	54,06
8.	Održavanje objekata za odvodnju	6.547.375,70	1.109.874,26	16,95
9.	Održavanje opreme ceste	6.926.485,44	3.537.269,67	51,07
10.	Izrada oznaka na kolniku	3.951.235,78	3.302.638,11	83,58
11.	Košnja trave i održavanje zelenila	2.082.075,12	2.887.784,04	138,70
12.	Tekuće održavanje mostova	687.910,69	42.706,91	6,21
13.	Tekuće održavanje tunela i galerija			
14.	Održavanje potpornih i obložnih zidova	2.369.050,80	200.131,39	8,45
15.	Zimska služba	1.669.874,26	3.454.352,57	206,86
16.	Ostali radovi	556.812,43	422.555,98	75,89
UKUPNO:		43.236.691,75	24.564.849,19	56,81
UKUPNO LJETNO:		41.566.817,49	21.110.496,63	50,79
UKUPNO ZIMSKO:		1.669.874,26	3.454.352,57	206,86

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005 - 31.12.2005.**

Pozicija	Opis rada	LOKALNE CESTE (standard)	LOKALNE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	Pregled javnih cesta	525.086,49	116.073,29	22,11
2.	Opće održavanje kolnika	138.376,99	116.769,81	84,39
3.	Asfaltni kolnik	6.219.254,18	4.655.189,05	74,85
4.	Betonski kolnik			
5.	Kolnik od kamenog materijala	4.213.343,19	1.816.210,33	43,11
6.	Održavanje bankina	74.486,50	1.244.187,27	1.670,35
7.	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa	1.021.714,39	1.031.131,85	100,92
8.	Održavanje objekata za odvodnju	5.067.525,46	746.441,45	14,73
9.	Održavanje opreme ceste	4.349.910,92	782.441,23	17,99
10.	Izrada oznaka na kolniku	1.776.148,22	196.841,71	11,08
11.	Košnja trave i održavanje zelenila	1.722.478,83	2.601.739,43	151,05
12.	Tekuće održavanje mostova	250.671,59	71.548,41	28,54
13.	Tekuće održavanje tunela i galerija			
14.	Održavanje potpornih i obložnih zidova	754.531,91	199.562,13	26,45
15.	Zimska služba	4.725.176,35	3.305.407,50	69,95
16.	Ostali radovi	460.901,84	551.606,32	119,68
UKUPNO:		31.299.606,85	17.435.149,77	55,70
UKUPNO LJETNO:		26.574.430,50	14.129.742,27	53,17
UKUPNO ZIMSKO:		4.725.176,35	3.305.407,50	69,95

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005. DO 31.12.2005.

STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA	IZVRŠENJE	IND %
74.536.298,60	41.999.998,95	56,35

1. Pregled javnih cesta

Budući da je Istarska županija turističko područje potrebno je ophodariti veliki broj županijskih cesta te se tako približavamo 100% standardu održavanja.

2. Opće održavanje kolnika

Do prebacivanja 100% standarda došlo je uslijed znatnih intervencija na otklanjanju posljedica nepredviđenih događaja (odroni, prometne nezgode i sl.).

3. Asfaltni kolnik

Zbog velikih potreba za popravkom asfaltnog kolnika ulažu se znatna sredstva u tu stavku te težimo što većem standardu.

4. Betonski kolnik –

5. Kolnik od kamenog materijala

Budući da se asfaltiranjem tucaničkih kolnika smanjuje površina kolnika od kamenih materijala smanjena je i potreba navoženja i ugradnje kamenih materijala.

6. Održavanje bankina

Izrazito nizak standard održavanja bankina nije u skladu sa stvarnim stanjem bankina na županijskim i lokalnim cestama budući da je iste potrebno na većini cesta izgraditi, a nakon zimske službe na cestama gdje postoje bankine iste skidati kako ne bi zadržavale vodu na kolniku. Iz navedenih razloga višestruko su premašeni radovi u odnosu na standard.

7. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa

Zbog povećanih potreba za uređenjem usjeka, zasjeka i nasipa veća sredstva ulažu se u navedenu stavku.

8. Održavanje objekata za odvodnju.

Do smanjenja radova u odnosu na prosječni standard od 56,35% došlo je uslijed povećanog održavanja objekata za odvodnju u 2004. godinu što se i odrazilo na smanjenje potreba u 2005. godini.

9. Održavanje opreme ceste

U opremu ceste ulaže se onoliko sredstava koliko nam omogućuju sveukupna sredstva za redovno održavanje te ukoliko dođe do prekoračenja stavaka koje je nužno izvesti za sigurnost i rodnost cesta, to se neminovno odrazi na radove na zamjeni postojeće prometne signalizacije .

10. Izrada oznaka na kolniku

Oznake na kolniku obnavljaju se u 100% standardu u odnosu na naše potrebe dok je izračunati standard nešto veći iz čega je evidentno da imamo manji broj cesta na kojima se može izraditi horizontalna signalizacija tj. veliki dio cesta nema dovoljnu širinu.

11. Košnja trave i održavanje zelenila

Košnja trave izvodi se u 100% standardu, a zbog obilnih padalina i turističkog područja javlja se potreba za povećanim radovima na toj stavci.

12. Tekuće održavanje mostova

Budući da su mostovi u relativno dobrom stanju smanjena je potreba za njihovim održavanjem.

13. Tekuće održavanje tunela i galerija –

14. Održavanje potpornih i obložnih zidova

Budući da zidove održavamo kroz izvanredno održavanje smanjena je potreba za održavanje istih kroz redovno održavanje.

15. Zimska služba

U zimskom periodu ceste je zbog iznenadne poledice te snijega potrebno održavati u 100% standardu.

16. Ostali radovi

Popratne radove potrebno je održavati u 100% standardu.

Sveukupni standard radova redovnog održavanja iznos svega 56,35% u odnosu na 100% standard što je nedostavno te vodi daljnjem rapidnom propadanju cesta.

PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

VRSTA RADOVA	PLAN 2005			izvršenje			index
	županijske	lokalne	ukupno	županijske	lokalne	ukupno	
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
1. OBNOVA KOLNIKA							
1.1 PRIPREMA							
1.1.1 5007 KAROJBA MOST - MOTOVUN DIONICA VI	380.000,00		380.000,00	173.491,90		173.491,90	0,46
1.1.2 5042 ŠPADIĆI - VIŠNJAN	1.971.000,00		1.971.000,00	1.795.971,32		1.795.971,32	0,91
1.1.3 5134 ŠIŠANSKA ULICA PULA	150.000,00		150.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.4 5042 TIČAN - KAROJBA	431.000,00		431.000,00	430.599,00		430.599,00	1,00
1.1.5 5115 PEROJ - FAŽANA	424.000,00		424.000,00	423.913,40		423.913,40	1,00
1.1.6 5190 RASKRIŽJE VODNJAN D3	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1.7 5002 DAJLA - KARIGADOR	113.000,00		113.000,00	111.852,65		111.852,65	0,99
1.1.8 5002 RASKRIŽJE TAR (LANTERNA)	125.000,00		125.000,00	124.763,30		124.763,30	1,00
1.1.9 5077 Y- ŽMINJ	35.000,00		35.000,00	34.966,69		34.966,69	1,00
1.1.10 5046 BRUS	215.000,00		215.000,00	215.803,00		215.803,00	1,00
1.1.11 5002 SEMAFORI POREČ	25.000,00		25.000,00	23.180,00		23.180,00	0,93
1.1.12 5119 POMER - KAMIK	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.13 LC 50162 ŠTINJAN LUKA		103.000,00	103.000,00	101.175,00		101.175,00	0,98
1.1*14 ŽC 5136 BANJOLE - POMERSKI ZALJEV	20.000,00		20.000,00	16.550,83		16.550,83	0,83
UKUPNO PRIPREMA	3.909.000,00	103.000,00	4.012.000,00	3.452.267,09	0,00	3.452.267,09	0,86
1.2 RADOVI							
1.2.1 5002 DAJLA - KARIGADOR	4.603.000,00		4.603.000,00	4.602.026,71		4.602.026,71	1,00
1.2.2 5002 RASKRIŽJE TAR (LANTERNA)	3.020.000,00		3.020.000,00	3.019.123,65		3.019.123,65	1,00
1.2.3 5007 KAROJBA MOST - MOTOVUN DIONICA VI	5.600.000,00		5.600.000,00	5.584.597,69		5.584.597,69	1,00
1.2.4 5002 SEMAFORI POREČ	300.000,00		300.000,00	264.498,34		264.498,34	0,88
1.2.5 5042 ŠPADIĆI - VIŠNJAN	19.000.000,00		19.000.000,00	18.800.635,16		18.800.635,16	0,99
1.2.6 5119 POMER - KAMIK	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.7 5007 LIVADE	451.000,00		451.000,00	450.759,02		450.759,02	1,00
1.2.8 5115 PEROJ - FAŽANA	5.713.000,00		5.713.000,00	5.712.666,57		5.712.666,57	1,00
1.2.9 50038 ROČ - HUM		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00
1.2.10 5133 ŠIŠANSKA ULICA PULA	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1.11 5046 BRUS	2.732.000,00		2.732.000,00	2.731.566,93		2.731.566,93	1,00
UKUPNO RADOVI	42.419.000,00	2.000.000,00	44.419.000,00	41.165.874,07	0,00	41.165.874,07	0,93
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	46.328.000,00	2.103.000,00	48.431.000,00	44.618.141,16	0,00	44.618.141,16	0,92

VRSTA RADOVA	PLAN 2005			izvršenje			index
	županijske	lokalne	ukupno	županijske	lokalne	ukupno	
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
2. OBNOVA OBJEKATA							
2.1 PRIPREMA							
2.1.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA	250.000,00		250.000,00	223.870,00		223.870,00	0,90
UKUPNO PRIPREMA	250.000,00	0,00	250.000,00	223.870,00	0,00	223.870,00	0,90
2.2 RADOVI							
2.2.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA	4.000.000,00		4.000.000,00			0,00	0,00
UKUPNO RADOVI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	223.870,00	0,00	223.870,00	0,05
3. SANACIJA KLIZIŠTA							
3.1 PRIPREMA							
3.1.1 5013 KLIZIŠTE VIDACI	31.000,00		31.000,00	30.622,00		30.622,00	0,99
3.1.2 5013 KLIZIŠTE JURIČIĆI	32.000,00		32.000,00	31.598,00		31.598,00	0,99
UKUPNO PRIPREMA	63.000,00	0,00	63.000,00	62.220,00	0,00	62.220,00	0,99
3.2 RADOVI							
3.2.1 5013 KLIZIŠTE VIDACI	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,00
3.2.2 5013 KLIZIŠTE JURIČIĆI	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,00
3.2.3 5046 KLIZIŠTE IVANČIĆI	1.300.000,00		1.300.000,00	1.157.257,51		1.157.257,51	0,89
UKUPNO RADOVI	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.157.257,51	0,00	1.157.257,51	0,50
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	2.363.000,00	0,00	2.363.000,00	1.219.477,51	0,00	1.219.477,51	0,52
B. UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	52.941.000,00	2.103.000,00	55.044.000,00	46.061.488,67	0,00	46.061.488,67	0,84
RAZNO			300.000,00			570.534,62	1,90
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	52.941.000,00	2.103.000,00	55.344.000,00	46.061.488,67	0,00	46.632.023,29	0,84

OBRAZLOŽENJE UZ PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

Planirani rashodi za radove na izvanrednom održavanju u iznosu od 55.344.000,00 kn realizirani su u iznosu od 46.632.023,29 kn ili 84 %.

Osnovne stavke rashoda su:

1. Obnova kolnika
2. Obnova objekata
3. Sanacija klizišta

U nastavku je dato obrazloženje ostvarenja planiranih izdataka po glavnim stavkama

1. Obnova kolnika

1.1 Priprema na obnovi kolnika

U stavci pripreme na obnovi kolnika sadržani su troškovi koji se odnose na:

- izrada geodetskih podloga za projektiranje
- izrada projekata
- izrada elaborata izvlaštenja
- naknade za izvlaštenje

Planirani iznos od 4.012.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.452.267,09 kn ili 86%. Svi ostvareni troškovi odnose se na županijske ceste izuzev 101.175,00 kn koji se odnose na lokalnu cestu L 50162 Štinjan luka.

Najveća odstupanja u odnosu na plan po pojedinim stavkama su na stavci 1.1.1 Karojba Most-Motovun dionica VI gdje su smanjeni troškovi na izvlaštenju i na stavci 1.1.2. Špadići- Višnjan gdje je u tijeku isplata naknada za izvlaštenje. Planirane stavke 1.1.6 i 1.1.12 nisu realizirane u 2005.

1.2 Radovi na obnovi kolnika

U stavci radova na obnovi kolnika planirani iznos od 44.419.000,00 kuna ostvaren je sa 92% odnosno u iznosu od 41.165.874,16 kuna. Najveća odstupanja odnose se na stavke 1.2.6 i 1.2.9 gdje radovi nisu započeli do kraja 2005. godine te je njihova realizacija predviđena u 2006. godini. Svi radovi realizirani su na županijskim cestama.

2. Obnova objekata

2.1 Pripremni radovi na obnovi objekata

Pripremni radovi na obnovi objekata ostvareni su u iznosu od 223.870,00 kn ili 90 % u odnosu na planirana sredstva a odnose se na projektnu dokumentaciju za sanaciju mosta Antenal.

2.2 Radovi na obnovi objekata

Planirani radovi na sanaciji mosta Antenal nisu započeli do kraja 2005. godine već je u tijeku postupak odabira izvođača radova te je realizacija predviđena u 2006. godini

3. Sanacija klizišta

3.1 Pripremni radovi na sanaciji klizišta

Za pripremu je predviđen iznos 63.000,00 kuna i realiziran je sa 99% ili 62.220,00 kuna.

3.2 Radovi na sanaciji klizišta

Radovi na sanaciji klizišta ostvareni su u iznosu od 1.157.257,51 kn što je 50% od planiranog iznosa od 2.363.000,00 kuna. Stavke 3.2.1 i 3.2.2 nisu realizirane u 2005 godini zbog nedostatka financijskih redstava.

PLAN RADOVA GRAĐENJA

VRSTA RADOVA	PLAN 2005			IZVRŠENJE			INDEX		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUP	LOK	UKUP
II GRADENJE									
A. PRIPREMA									
1. PROJEKTI									
1,1 Ž5002 OBILAZNICA NOVIGRADA	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,0		0,0
1,2 Ž5105 ULICA S.RADIČA-RASKRIŽJE	0,00		0,00	0,00		0,00			
1,3 Ž5081 RASKRIŽJE ZELENICA-RABAC	0,00		0,00	0,00		0,00			
1,4 Ž5042 OBILAZNICA VIŠNJANA II	0,00		0,00	0,00		0,00			
1,5 Ž5119 OBILAZNICA POMERA	50.000,00		50.000,00	47.000,50		47.000,50	94,0		94,0
1,6 Ž5042 OBILAZNICA NOVE VASI	110.000,00		110.000,00	0,00		0,00	0,0		0,0
1,7 OBILAZNICA POREČA III	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,0		0,0
1,8 OBILAZNICA UMAGA	110.000,00		110.000,00	105.408,00		105.408,00	95,8		95,8
1,9 Ž5002 RASKRIŽJE FINIDA	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,0		0,0
2,0 OBILAZNICA POREČA II	1.550.000,00		1.550.000,00	1.055.512,10		1.055.512,10	68,1		68,1
2,1 RENOVACIJA ID.PR.OBILAZNICA POREČA	68.320,00		68.320,00	68.320,00		68.320,00	100,0		100,0
2,2 Ž5115 OBILAZNICA FAŽANA	160.000,00		160.000,00	150.946,30		150.946,30	94,3		94,3
2,3 Ž5118 MARČANA-KRIŽ	2.000,00		2.000,00	1.200,00		1.200,00	60,0		60,0
2,4 Ž5042 RASKRIŽJE KUFCI	100.000,00		100.000,00	100.772,00		100.772,00	100,8		100,8
UKUPNO PROJEKTI	2.370.320,00	0,00	2.370.320,00	1.529.158,90	0,00	1.529.158,90	0,6		0,6
2. IZVLAŠTENJE									
2.1 ELABORATI									
2.1.1 OBILAZNICA POREČA II	140.000,00		140.000,00	111.732,11		111.732,11	79,8		79,8
2.1.2 Ž5002 OBILAZNICA NOVIGRADA	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,0		0,0
2.1.3 L50182 OBILAZNICA BARBANA	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00		0,00	0,0	0,0	0,0
2.1.4 Ž5105 ULUCA S. RADIČA-RASKR.	0,00		0,00	0,00		0,00			
2.1.5 Ž5042 RASKRIŽJE KUFCI	23.000,00		23.000,00	0,00		0,00	0,0		0,0
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	183.000,00	50.000,00	233.000,00	111.732,11	0,00	111.732,11	0,6	0,0	0,5
2.2 NAKNADA									
2.2.1 Ž5002 RASKRIŽJE FINIDA -POREČ	0,00		0,00	0,00		0,00			
2.2.2 Ž5187 OBILAZNICA KRNJJA LOŽA	210.000,00		210.000,00	211.887,50		211.887,50	100,9		100,9
2.2.3 Ž5118 MARČANA-KRIŽ	0,00		0,00	0,00		0,00			
2.2.4 Ž5115 OBILAZNICA FAŽANA	2.850.000,00		2.850.000,00	0,00		0,00	0,0		0,0
2.2.5 Ž5075 SV. PETAR - TINJAN	60.000,00		60.000,00	63.341,60		63.341,60	105,6		105,6
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	275.229,10	0,00	275.229,10	8,8		8,8
UKUPNO IZVLAŠTENJE	3.303.000,00	50.000,00	3.353.000,00	386.961,21	0,00	386.961,21	11,7	0,0	11,5
A. UKUPNO PRIPREMA	5.673.320,00	50.000,00	5.723.320,00	1.916.120,11	0,00	1.916.120,11	33,8	0,0	33,5

VRSTA RADOVA	PLAN 2005			IZVRŠENJE			INDEX		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUP	LOK	UKUP
II GRAĐENJE									
B. IZGRADNJA									
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)									
1,1 Ž5115 OBILAZNICA FAŽANA	2.100.000,00		2.100.000,00	1.893.685,66		1.893.685,66	90,2		90,2
1,2 Ž5187 OBILAZNICA KRNJIA LOŽA	0,00		0,00	0,00		0,00			
UKUPNO MODERNIZACIJA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.893.685,66	0,00	1.893.685,66	90,2		90,2
2. IZGRADNJA OBJEKATA									
2,1									
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. REKONSTRUKCIJA CESTA									
3,1 Ž5042, Ž5041 ROTOR-KUFICI	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00		0,00	0,0		0,0
3,2 Ž5118 MARČANA-KRIŽ	0,00		0,00	0,00		0,00			
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA									
4,1									
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI									
5,1									
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. UKUPNO IZGRADNJA	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	1.893.685,66	0,00	1.893.685,66	31,0		31,0
UKUPNO GRAĐENJE	11.773.320,00	50.000,00	11.823.320,00	3.809.805,77	0,00	3.809.805,77	32,4	0,0	32,2

OBRAZLOŽENJE

GRAĐENJE

Građenje na županijskim i lokalnim cestama u 2005. godini izvršeno je u slijedećim radovima:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 Ž5002 Obilaznica Novigrada - projekti planirani u iznosu od 10.000,00 kn nisu realizirani zbog isteka važeće lokacijske dozvole. U toku je postupak obnove lokacijske dozvole.
- 1.2 Ž5119 Obilaznica Pamera - projekti planirani u iznosu od 50.000,00 kn realizirani su u iznosu od 47.000,50 kn ili 94% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekata.
- 1.3 Ž5042 Obilaznica Nove Vasi - projekti planirani u iznosu od 110.000,00 kn su u izradi i nije izvršena isplata.
- 1.4 Obilaznica Poreča III - projekti planirani u iznosu od 200.000,00 kn nisu realizirani zbog poništenja nadmetanja.
- 1.5 Obilaznica Umaga - projekti planirani u iznosu od 110.000,00 kn realizirani su u iznosu od 105.408,00 kn ili 95% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekata.
- 1.6 Ž5002 Raskrižje Finida - projekti planirani u iznosu od 10.000,00 kn nisu realizirani jer za dovršetak projekta nisu bila potrebna dodatna sredstva.
- 1.7 Obilaznica Poreča II - projekti planirani u iznosu od 1.550.000,00 kn realizirani su u iznosu od 1.055.512,10 kn ili 68% planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekata.
- 1.8 Renovacija id. pr. obilaznica Poreča - projekti planirani u iznosu od 68.320,00 kn realizirani su u iznosu od 68.320,00 kn ili 100 % planirane vrijednosti.
- 1.9 Ž5115 Obilaznica Fažana - projekti planirani u iznosu od 160.000,00 kn realizirani su u iznosu 150.946,30 kn ili 94% planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekata.
- 1.10 Ž5118 Marčana - Križ projekti planirani u iznosu od 2.000,00 kn realizirani su u iznosu 1.200,00 kn ili 60% planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekata.
- 1.11 Ž5042 raskrižje Kufci - projekti planirani u iznosu od 100.000,00 kn realizirani su u iznosu od 100.772,00 ili 100.7% planirane vrijednosti.

2. IZVLAŠTENJE

2.1. ELABORATI

- 2.1.1 Obilaznica Poreča II - Elaborat planiran u iznosu od 140.000,00 kn realiziran je u iznosu od 111.732,11 kn ili 80% od planirane vrijednosti
- 2.1.2 Ž5002 Obilaznica Novigrada - Elaborat planiran u iznosu od 10.000,00 kn nije realiziran zbog isteka važeće lokacijske dozvole. U toku je postupak obnove lokacijske dozvole.



- 2.1.3 Obilaznica Barbana - Elaborati planirani u iznosu od 60.000,00 kn nisu realizirani te će se realizirati u 2006. godini
- 2.1.4 Ž5042 raskrižje Kufci - Elaborat planiran u iznosu od 23.000,00 kn nije realiziran te će se realizirati u 2006. godini.

2.2 NAKNADA

- 2.2.1 Ž5187 Obilaznica Krnja loža - Naknada planirana u iznosu od 210.000,00 realizirana je u iznosu od 211.887,50 kn ili 100,8% planirane vrijednosti.
- 2.2.2 Ž5115 Obilaznica Fažana - Naknada planirana u iznosu od 2.850.000,00 nije realizirana
jer nije provedena financijska obveza sa općinom Fažana koja je imala punomoć ŽUC-e za rješavanje imovinsko pravnih pitanja.
- 2.2.3 Ž5075 Sv.Petar-Tinjan - Naknada planirana u iznosu od 60.000,00 kn realizirana je u iznosu od 63.341,60 kn ili 106% planirane vrijednosti.

B) GRAĐENJE

1. IZGRADNJA

- 1.1 Ž5115 Obilaznica Fažana - Radovi su planirani u iznosu 2.100.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.893.685,66 kn ili 90% planirane vrijednosti.

2. REKONSTRUKCIJA CESTA

- 2.1 Ž5042, Ž5041 raskrižje Kufci - Radovi planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kn. Nisu izvršeni jer nije dobivena građevinska dozvola. Postupak je u toku te će se radovi izvesti u 2006. godini.

